

			2016		
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	Meses		
			1	2	3
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.927,56	90%	10%	
			R\$ 5.334,80	R\$ 592,76	R\$
02	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 145,91	70%	30%	
			R\$ 102,14	R\$ 43,77	R\$ -
03	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 850,92	70%	30%	
			R\$ 595,64	R\$ 255,27	R\$ -
04	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 4.675,93	35%	65%	
			R\$ 1.636,58	R\$ 3.039,35	R\$ -
05	PINTURA	R\$ 1.402,83	45%	55%	
			R\$ 631,27	R\$ 771,56	R\$ -
06	DIVERSOS	R\$ 87.446,95	30%	30%	40%
			R\$ 26.234,08	R\$ 26.234,08	R\$ 34.978,78
07	PISO COMPACTAÇÃO AGREGADOS	R\$ 5.911,38	20%	80%	
			R\$ 1.182,28	R\$ 4.729,10	R\$ -
08	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 13.488,48	33%	33%	34%
			R\$ 4.451,20	R\$ 4.451,20	R\$ 4.586,08
TOTAL SIMPLES		R\$ 119.849,95	33,52%	33,47%	33,01%
			R\$ 40.167,99	R\$ 40.117,10	R\$ 39.564,86
B.D.I. 25%		R\$ 29.962,49	R\$ 10.042,00	R\$ 10.029,28	R\$ 9.891,22
TOTAL COM B.D.I.		R\$ 149.812,44	R\$ 50.209,98	R\$ 50.146,38	R\$ 49.456,08
TOTAL ACUMULADOS			33,52%	66,99%	100,00%
			R\$ 50.209,98	R\$ 100.356,36	R\$ 149.812,44