

OBRA:
PROPO
ÁREA CONSTRUÍDA

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

Ref. - SINAPI - Agosto de 2013

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.0	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTRA	51.930,94	10.772,38	10.000,00	31.158,56	0,00	0,00	0,00	51.930,94
			20,74%	19,26%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	23.368,56	4.673,71	4.673,71	14.021,14	0,00	0,00	0,00	23.368,56
			20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	48.802,74	0,00	0,00	0,00	48.802,74	0,00	0,00	48.802,74
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.0	REVESTIMENTOS / FORRO	47.128,20	0,00	0,00	0,00	18.851,28	28.276,92	0,00	47.128,20
			0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
8.0	PAVIMENTAÇÃO / DIVERSOS	43.794,51	0,00	6.000,00	7.138,35	13.138,35	17.517,80	0,00	43.794,51
			0,00%	13,70%	16,30%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%
9.0	INSTALAÇÕES E APARELHOS	40.605,59	0,00	4.060,56	4.060,56	4.060,56	16.242,24	12.181,68	40.605,59
			0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	30,00%	100,00%

OBRA:
PROPO
ÁREA CONSTRUÍDA

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

Ref. - SINAPI - Agosto de 2013

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	Total	
10.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	15.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,49	6.185,66	15.464,15	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%	
11.0	VIDROS, ESPELHOS E BANCADAS	9.445,61	0,00	0,00	0,00	3.778,24	2.833,68	2.833,68	9.445,61	
			0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%	
12.0	PINTURA	32.069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,89	22.448,73	32.069,62	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	
13.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,29	3.133,29	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
14.0	LIMPEZA DA OBRA/DIVERSOS	511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,66	511,66	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
14.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.353,47	558,90	558,90	558,90	558,90	558,90	558,97	3.353,47	
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%	
Percentual do Periodo			5,01%	7,91%	17,81%	27,91%	26,39%	14,97%	100,00%	
Valor Global			319.608,34	16.004,99	25.293,17	56.937,51	89.190,08	84.328,92	47.853,67	319.608,34

Alto Paraiso de Goiás, 10 de novembro de 2014.

Hermes Lima Júnior
Arquiteto
CAU 61.760